



ACOMPANHAMENTO DE OBRA

| | | | | | |
|-----------------|---|-----------------|-----|-----|------|
| Obra: | SMI - Sociedade Maçônica de Investimentos S/A | Período: | Dia | Mês | Ano |
| Cliente: | SMI - Sociedade Maçônica de Investimentos S/A | De: | 4 | 6 | 2012 |
| Local: | Avenida Cristiano Machado, 10169 - Dona Clara | Até: | 15 | 6 | 2012 |

| Funcionários | Nº | Funcionários | Nº | Obs. Funcionários |
|-----------------------|----|----------------|----|-------------------|
| ENGENHEIRO | 1 | PEDREIRO | 1 | |
| MESTRE DE OBRAS | 1 | 1/2 OFICIAL | 4 | |
| ESTAGIÁRIO | | CARPINTEIRO | | |
| ALMOXARIFE | | AUX. ENG | 1 | |
| ELETRICISTA | | SERVENTE | 1 | |
| OPERADOR DE GUINCHO | | AUX. AUDITORIA | 1 | |
| OPERADOR DE BETONEIRA | | TUBULEIRO | | |

SERVIÇOS EXECUTADOS

Finalização das Instalações Sanitárias/Elétricas Canteiro de Obra.
Reunião 05/06 - Com Representantes da SMI S/A, Calculista, Arquiteto e Vert Construtora. (Ata já enviada por email)
Finalização dos Cômodos - Escritório/Cozinha/Almoxarifado.
Início das Movimentação de Terra para Fundação 1ª Parte.
Início da Abertura dos "cachimbos" para Sapata/Blocos de Fundação.

Cotações de Preço Aguardando Autorização SMI S/A:

1 - 027-2012 - Coleta de Preço - Terraplenagem - (Enviada 15/06/12)
2 - 020-2012 - Coleta de Preço - Corte e Dobra Aço - (Enviada 15/06/12)

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:

Mestre de Obra: José Roberto Pereira de Souza - 31-84995312 - smi@vertconstrutora.com.br
Técnico Eng.: Sandro de Castro Almeida - 31-83122594 - smi@vertconstrutora.com.br

Ass. Engenheiro:

Ass. Auditor:



Reunião 05/06/12



Reunião 05/06/12



Finalização Canteiro de Obras



Finalização Canteiro de Obras



Finalização Canteiro de Obras



Terraplenagem 1ª Fase



Terraplenagem 1ª Fase



Abertura das Valas p/ Bloco Fundação



Cobrimento de Segurança



Canaleta de Drenagem

