



# DIÁRIO DE OBRA

<b>Obra:</b>	SMI - Sociedade Maçônica de Investimentos S/A	<b>Período:</b>	Dia	Mês	Ano
<b>Cliente:</b>	SMI - Sociedade Maçônica de Investimentos S/A	<b>De:</b>	2	11	2012
<b>Local:</b>	Avenida Cristiano Machado, 10169 - Dona Clara	<b>Até:</b>			

Funcionários	Nº	Funcionários	Nº	Obs. Funcionários
ENGENHEIRO	1	PEDREIRO	2	
MESTRE DE OBRAS	1	1/2 OFICIAL	4	
VIGIA	1	CARPINTEIRO	3	
ALMOXARIFE	1	AUX. ENG		
ELETRICISTA		SERVENTE	7	
PORTEIRO	1	AUX. AUDITORIA		
OPERADOR DE BETONEIRA	1	EMPR. FERRAGEM	6	

## SERVIÇOS EXECUTADOS

- 1 - Continuação Construção do Alojamento/Refeitório/Banheiros
- 2 - Continuação da Alvenaria de blocos de Contenção do Prédio 1.
- 3 - Continuação da desmontagem do Reitório/Alojamento/Banheiro antigos.
- 4 - Limpeza e organização da obra.

## OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES:

### 1 - Coleta de Preço / Providências em Aberto aguardando retorno:

- 1.1 - Orçamento da Terraplenagem Prédio 2 e 3. (Entregue 22/10)

Ass. Engenheiro:

Ass. Auditor:



Contenção Prédio 1



Blocos Fundação Prédio 1



Concretagem de Blocos - Prédio 1



Concretagem de Blocos - Prédio 1



Nível -0,80 - Prédio 1



Nível -0,80 - Prédio 1



Contenção Prédio 1



Armação/Fôrma Pilares Prédio 1



Armação/Fôrma Pilares Prédio 1



Concretagem de cintamento Prédio 1



Fotos Panorâmicas