

## Reunião com as Comissões de Construção e de Licitação da Nova Sede do GOB-MG

ATA nº. 001/2010 da Reunião das Comissões de Construção e de Licitação, realizada aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro de 2010 (dois mil e dez) da E.:V.:., no Gabinete do Grão-Mestre Estadual, **Emin.: Ir.: Amintas de Araújo Xavier**, sito à Rua Rio de Janeiro, 985 – 10º Andar – Centro em Belo Horizonte/MG., oportunidade em que reuniram-se os participantes abaixo, para discutirem sobre a solicitação de revisão do contrato assinado em 03 de Setembro de 2007, com o **Dr. Glebson M. Pereira**, bem como para deliberarem sobre outros assuntos referentes à construção da futura sede do Grande Oriente do Brasil - Minas Gerais.

Participaram da reunião:

- 1 - **Amintas de Araújo Xavier** – Grão-Mestre Estadual;
- 2 - **Eduardo Teixeira de Rezende** – Grão-Mestre Estadual Adj. e Pres. da Com.de Construção;
- 3 - **Glebson M. Pereira** – Engº Arquiteto, responsável pelo projeto da nova sede do GOB-MG;
- 4 - **Márcio Correa Fernandes** – Dep. à SAFL e membro da Comissão de Construção;
- 5 - **Hipólito Cândido da Silva** – Membro da Comissão de Licitação;
- 6 - **Ismar Eustáquio Cunha** – Membro da Comissão de Licitação;
- 7 - **Geraldo Rodrigues da Cruz** – Gr.: Secr.: Adm.e Patrim.: e membro da Com.de Licitação;
- 8 - **Adilson de Castro Theodoro** GOB-MG – Convidado; – Vice Presidente da PAEL
- 9 - **José Horta de Faria** – Venerável Mestre da ARLS Essênios, nº 4000 – Convidado.

A reunião foi aberta pelo **Emin.: Ir.: Amintas de Araújo Xavier**, às 16h30 (dezesesseis horas e trinta minutos) e em seguida passou a palavra para o **Pod.: Ir.: Eduardo Teixeira de Rezende**, que teceu comentários sobre o Projeto de Construção e Licenciamento Ambiental, em fase final junto aos órgãos da Prefeitura Municipal. Lembrou que durante o processo de licitação para Orientação de Licenciamento Ambiental, tivemos proposta de até R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) e conseguimos fechar por menos de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), incluindo até o Projeto de Paisagismo. Após a explanação, o **Pod.: Ir.: Eduardo Rezende** passou a palavra ao **Dr. Glebson Pereira**, e este explicou aos participantes da reunião, que havia várias formas de se cobrar Projeto Arquitetônico e que ele optou pelo critério de percentual. O Projeto da Nova Sede do GOB-MG, pelas exigências dos Órgãos Municipais, através dos respectivos examinadores sofreu grandes modificações. Até mesmo a Lei de Uso do Solo foi modificada, neste longo período e os desenhos a serem apresentados para aprovação final, deverão ser apresentados nos moldes da nova Lei. Portanto, eles deverão ser refeitos. Além o exposto, o **Dr. Glebson** informou ter participado de várias reuniões junto à BHTRANS e outros órgãos da Prefeitura. Como Engº Arquiteto contratado, é de sua responsabilidade executar o Projeto dentro das posturas Municipais e isto ele fez, inclusive submetendo o Projeto, anteriormente, a especialista na legislação pertinente. Todas essas ocorrências, exigências e solicitações foram previstas, porém da forma habitual daquela ocasião.

Nada modificou o projetado na sua essência, foram apenas detalhes, mas exigiu-se dele mais tempo que o previsto. A proposta inicial, quando assinou o contrato era de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) e foi negociado por imposição do GOB, de se pagar R\$ 42.000,00 o que foi feito, ficando acertado que a diferença seria paga quando da contração dos serviços do segundo grupo, os quais foram realizados, inclusive com o Projeto de Paisagismo, com sua Coordenação Técnica. **Pod.: Ir.: Eduardo Rezende**, solicitou ao **Dr. Glebson Pereira**, a elaboração de um Termo de Referência, estabelecendo as condições preliminares para acompanhamento e aceitações preliminares (fazer Tomada Pública de Preço) e uma memória de cálculo do que recebeu e do que tem a receber. Para encerrar, o **Pod.: Ir.: Eduardo Rezende** informou que irá doar ao GOB-MG os "Cálculos do Projeto de Fundação da nova sede do GOB-MG" e fazer Orientação de Estrutura

Nada mais havendo a tratar, eu, **Geraldo Rodrigues da Cruz**, Secretário, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por quem de direito. Oriente de Belo Horizonte – Minas Gerais, aos 19 dias de outubro do ano de dois mil e dez.

---

Amintas de Araújo Xavier  
Grão-Mestre Estadual

Eduardo Teixeira de Rezende  
Presidente Comissão Construção

---

Márcio Corrêa Fernandes  
Comissão de Construção

---

Glebson M. Pereira  
Engenheiro Arquiteto

---

Hipólito Cândido da Silva  
Comissão de Licitação

---

Ismar Eustáquio Cunha  
Comissão de Licitação

---

Geraldo Rodrigues da Cruz  
Comissão de Licitação

**Veja Galeria de Imagens:**















